

كشف متابعة انحاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

مجموع ما تم صرفه للقادة المشرّع منذ النيلات إلى غاية 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعتماده في رسومه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018
Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2018	Dépenses réalisées du 01-01-2018 au 31-12-2018	Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018
(7)	(6)	(5)

بيان حركة الأعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018 planning des dépenses prévu dans le PAI 2018		
المبلغ المتبقى المبرمجة صرفه السنة أو السنوات المقيدة	المبلغ المبرمجة صرفه سنة 2018	مبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة
Montant restant à dépenser au cours des années suivantes	Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2018	Montant dépensé au cours des années précédentes
(1b)-(3)+(2) = (4)	(3)	(2)

السنة أو متوسط الإنجاز (s)Année de réalisation	كلفة الجملة للمشروع Coût total du projet (1)	المدينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	السنة

المشروع Les projets

99 500	983 500
99 500	983 500
21 500	193 500
0	20 000
38 400	345 600
0	16 000
32 600	293 400
7 000	63 000
0	20 000
0	12 000
0	4 000
0	16 000

-1	المشاريع الجديدة لسنة 2018
-1	مشروع ذات صبغة محلية
-1	التثوير العمومي
-2	دراسة التثوير العمومي
-3	تهيئة طرقات
-4	دراسة تهيئة طرقات
-5	افتتاح معدات نظافة وطرقات
-6	افتتاح مسيرة رياضية الدفع
-7	افتتاح معدات اعلامية
-8	تركيب موقع واب ديناميكي
-9	افتتاح معدات تغذية
-10	أشغال صيانة وتحديث العماره
-2	مشاريع الشراكة بين البلديات
-----	-----
-3	مشروع الشراكة بين البلديات والجهات
-----	-----
-4	مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات
-----	-----
-5	مشروع شراكة بين القطاعين العام
-----	-----
-6	مشروع شراكة مع المجتمع المدني
-----	-----
-----	-----
-7	
1.7	
-----	-----
2.7	برفع الغرب

تقديم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات

لسنة 2018

البلدية: فرنسا

الولاية: جنوبية

الملحوظات حول أسباب عدم الإنجاز	المج				المبرم				المرتبة الأولوية
	المشروع أو النشاط المبرمج والمعنى بالمساندة الفنية	الرمز	حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	المشروع أو النشاط المبرمج والمعنى بالمساندة الفنية	الرمز	حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	
لم نتوصل بما يقيد تنظيم دورة تكوينية في الغرض	غير منجز	غير منجز	غير منجز	غير منجز	- المساندة في مجال الاتصال الرقمي مع المواطن (من خلال موقع الويب والشبكات الاجتماعية)	B 2	المساندة في مجال الاتصال والشفافية.	1	
لم نتوصل بما يقيد تنظيم دورة تكوينية في الغرض	غير منجز	غير منجز	غير منجز	غير منجز	- المساندة بخصوص مراجعة الهيكل التنظيمية بالبلدية (الهيكل التنظيمي، دليل الإجراءات، قرارات توظيف الأعوان ...)	C 2	المساندة في مجال التنظيم والإجراءات	2	
لم نتوصل بما يقيد تنظيم دورة تكوينية في الغرض	غير منجز	غير منجز	غير منجز	غير منجز	- إعداد جرد للممتلكات المنقولة ووضع برنامج لصيانتها.	F 6	المساندة في مجال الحماية البنائية والاجتماعية	3	

الملحوظات حول أسباب عدم الإنجاز	المج				المبرم				المرتبة الأولوية
	المحور	الرمز	حسب دليل التكوين	التكوين	المحور	الرمز	حسب دليل التكوين	التكوين	
تغز علينا الحضور	تنفيذ البرامج الاستثمارية حسب المقاربة التشاركية.	015	ادارة المشاريع الاستثمارية	ادارة المشاريع الاستثمارية حسب المقاربة التشاركية.	015	ادارة المشاريع الاستثمارية	ادارة المشاريع الاستثمارية	1	
	التصرف المالي وتحسين الموارد الذاتية	023	التحليل المالي	التصرف المالي وتحسين الموارد الذاتية	023	التحليل المالي	التحليل المالي	2	
	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	042	النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	042	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي	3	
	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	043	التصرف في الملك البلدي	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	043	التصرف في الملك البلدي	التصرف في الملك البلدي	4	
	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	045	التصرف في الملك البلدي	التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	045	الصيانة الوقائية لوسائل النقل	الصيانة الوقائية لوسائل النقل	5	

رئيس البلدية



رئيس بلدية فرنسا

النوري المشيشي

من رئيس بلدية فرناطة
إلى
السيد المدير الجماعي لصندوق القروض
ومساعديه الجماعات المحلية بواجهة

ملحوظة تفسيرية

الموضوع: حول كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018.

المصاحب: نسخة من التتفيق

وبعد د، في إطار إنجاز كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018، أشرف بإفادتكم:

- 1 - تم السهو عن إدراج المبلغ المخصص لاقتناء معدات إعلامية بقيمة 11 أ.د في كشف المتابعة.
- 2 - تم إجراء تنفيذ لبرنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2018 بخصوص مشروع اقتناة معدات النظافة:

* المبرمج: 200 أ.د سنة 2018 ليصبح 326 أ.د وحيث تم احتساب المبرمج خلاصه لسنة 2018 في البرنامج الأصلي 153 أ.د لاقتناء آلة ضاغطة مع 30 أ.د حاويات نظافة حتى تصبح 183 أ.د ليصبح بعد التنفيذ 293 أ.د وعليه يكون الفارق 110,400 أ.د.

* وبناء على ما تم بيانه بالفقرة الأولى والثانية يكون مجموع الفارق 121,400 أ.د.

* يصبح المجموع العام:

$$3157,771 = 121,400 + 3036,371$$

والسلام.



من رئيس بلدية فرناطة

إلى

السيد: المدير الجمسي لصندوق القروض

ومساعداته الجماعات المغطاة برعاية

ملحوظة تفسيرية

الموضوع: حول كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018.

المصاحيب: نسخة من التنفيذ

وبعد، في إطار إنجاز كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018، أتشرف بإفادتكم:

- 1 - تم السهو عن إدراج المبلغ المخصص لاقتناء معدات إعلامية بقيمة 11 أ.د في كشف المتابعة.
- 2 - تم إجراء تنقيح لبرنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2018 بخصوص مشروع اقتناء معدات النظافة.

* المبرمج: 200 أ.د سنة 2018 ليصبح 326 أ.د وحيث تم احتساب المبرمج خلاصه لسنة 2018 في البرنامج الأصلي 153 أ.د لاقتناء آلية ضاغطة مع 30 أ.د حاويات نظافة حتى تصبح 183 أ.د ليصبح بعد التنقيح 293 أ.د وعليه يكون الفارق 110,400 أ.د.

* وبناءاً على ما تم بيانه بالفقرة الأولى والثانية يكون مجموع الفارق 121,400 أ.د.

* يصبح المجموع العام:

$$3157,771 = 121,400 + 3036,371$$

.lam.

والسد

رئيس البلدية



بلدية فرناطة

والي المشرقي

من رئيس بلدية فرناطة

إلى

السيد: المدير الجموي لصندوق القروض

ومساعداته الجماعات المحلية بواجهة

ملحوظة تفسيرية

الموضوع: حول كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018.

المصاحيب: نسخة من التتفيق

وبعد، في إطار إنجاز كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018، أتشرف بإفادتكم:

- 1 - تم السهو عن إدراج المبلغ المخصص لاقتناء معدات إعلامية بقيمة 11 أ.د في كشف المتابعة.
- 2 - تم إجراء تتفيق لبرنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2018 بخصوص مشروع اقتناء معدات النظافة:

* المبرمج: 200 أ.د سنة 2018 ليصبح 326 أ.د وحيث تم احتساب المبرمج خلاصه لسنة 2018 في البرنامج الأصلي 153 أ.د لاقتناء آلية ضاغطة مع 30 أ.د حاويات نظافة حتى تصبح 183 أ.د ليصبح بعد التتفيق 293 أ.د وعليه يكون الفارق 110,400 أ.د.

* وبناءاً على ما تم بيانه بالفقرة الأولى والثانية يكون مجموع الفارق 121,400 أ.د.

* يصبح المجموع العام:

$$3157,771 = 121,400 + 3036,371$$

لام. والسد



كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

صفحة	روزنة صرف الإنفاذات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018		
	المبلغ الذي تم صرفه للنفاذ المشروع منذ بداية إلى غاية 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعتماده من 01/01/2018 إلى 31/12/2018	المبلغ الذي تم إعتماده لإن صرفة من 01/01/2018 إلى 31 ديسمبر 2018
Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2018	(6)	Dépenses réalisées du 01-01-2018 au 31-12-2018	Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018
(7)			(5)
1 432 979	828 532	828 532	
418 575	460 256	460 256	
411 339	453 020	453 020	
99 791	99 791	99 791	
3 640	3 640	3 640	
303 428	303 428	303 428	
46 161	46 161	46 161	
4 480	0	0	
	0	0	
7 236	7 236	7 236	
0	0	0	
7 236	7 236	7 236	
0	0	0	
1014404	368276	368276	
1 014 404	368 276	368 276	
409 750	0	0	
146 231	0	0	
85 247	0	0	
131 762	131 762	131 762	

planning des dépenses prévu dans le PAI 2018			
المبلغ المتبقى المبرمجم صرفه السنوات المقلقة	المبلغ المبرمجم صرفه سنة 2018	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	السنوات
Montant restant à dépenser au cours des années suivantes	Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2018	Montant dépensé au cours des années précédentes	
(1b)-(3)+(2)) -(4)	(3)	(2)	
241 233	2 174 271	802 694	
195 705	1 730 205	140 052	
101 922	878 468	135 572	
16 991	152 920	0	
0	7 280	0	
84 931	679 446	84 931	
0	27 822	46 161	
0	0	4 480	
0	11 000	0	
93 783	851 737	4 480	
93 783	844 047	0	
0	7 690	0	
0	0	4 480	
45528	444066	662642	
45 528	444 066	662 642	
0	45 528	409 750	
0	16 269	146 231	
5 281	9 472	85 247	
15 543	139 887	0	

السنة Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation
3 205 828	3 400 968	
2 036 430	2 183 190	
1 086 430	1 225 500	2017
140 379	144 000	2017
7 280	5 000	2017
849 308	961 000	2017
73 983	95 000	2017
4 480	9 500	2017
11 000	11 000	2017
950 000	957 690	
937 830	945 520	2017
7 690	7 690	2017
4 480	4 480	2017
1169398	1217778	
1 169 398	1 217 778	
455 278	455 278	2013
179 662	162 500	2013
100 000	100 000	2015
155 430	144 000	2016

مشروع متواصل في طور الإنجاز من السنوات القارطة	b
مشاريع سنة 2017 متواصلة في طور الإنجاز	1.b
مشاريع ذات صبغة محلية	1
التنوير العمومي	1-1
دراسة مشروع التنوير العمومي	2-1
بناء محلات تجارية	3-1
دراسة بناء محلات تجارية	4-1
دراسة العسانة البلدي	5-1
افتتاح معدات اعلامية	6-1
مشروع الشراكة بين البلديات والجهات	-3
مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات	-4
مشاريع تشارافية بين القطاعين العام	-5
مشروع تشارافية مع المجتمع المدني	-6
البرامج الوطنية	-7
برنامج تقويم الأحياء الشعبية	- 7
جري بي مازان	1.7
دراسة قنطرة ودراسة اعداد المقطف	1.1.7
دراسة قنطرة أولية لحربي، جري مازان	2.1.7
مشروع سنة 2016 ومبادرات متواصلة في	2.b
مشاريع ذات صبغة محلية	-1
شبكة طرقات	1-1
شبكة المستدام البلدي	2-1
شبكة طرقات	3-1
تعبيد الطرق	4-1

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع			رسملة صرف الأعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدية 2018			المجموع العام			
منذ إنشائه إلى غاية 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعطاء إلين	المبلغ الذي تم إعطاء إلين	البيان المتعلق بالبرمجة مصرفه السنة لو	المبلغ المبرمجة صرفه	المبلغ الذي تم صرفه باشتوت	سنة أو	كلفة الجملة للمشروع	سنوات الإنجاز	المشروع
Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2018	بالناء إلى 31 ديسمبر 2018	لصرفه من 01-01-2018 au 31-12-2018	السنوات المقبلة	سنة 2018	السنوات السابقة	(5)	Coût total du projet	(5)Année de réalisation	Les projets
Dépenses réalisées du 01-01-2018 au 31-12-2018	Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018								
(6)	(5)								
4 900	0	0	0	0	4 900		4 900	2016	دراسة تعبيد الطرقات
220 000	220 000	220 000	24 704	222 333	0		247 037	2016	تهيئة قصر البلدية
16 514	16 514	16 514	0	10 577	16 514		27 091	2016	دراسة تهيئة قصر البلدية
									مشروع الشراكة بين البلديات
									مشروع الشراكة بين البلديات والجهات
									مشروع الشراكة بين القطاعين العام
									مشروع شراكة مع المجتمع المدني
									البرامج الوطنية
									برامج تهبيب الأحياء الشعبية
									برامج لدنري
1 432 979	828 532	828 532	340 733	3 157 771	802 694		4 270 343	4 483 968	المجموع العام

بيان: يرسل هذا الكشف قبل موعد قيقرن 2018 مسحوباً بمقدمة تشيرية موجزة تبين تفاصيل إجاز الشارع المزدوج بالبرنسنج المتواجد للإنتشار معملاً من طرف رئيس الندية

التاريخ ٢٠١٩ فيفيري ٧ القاضي البلدي

التاريخ : ٢٧...فيفري ٢٠١٩

رئيس البلدية

المحافظة على البيئة والبيئة والبيئة

وزارة الشؤون الاجتماعية والبيئة والبيئة

بلدية فرنانة

برئاسة ولي العهد

المحافظة على البيئة والبيئة والبيئة

بلدية فرنانة

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية فرنانة

ملحوظة تفسيرية

حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي 2018

الموضوع: تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

المرجع: مكتوبكم عدد 0258 الموزرخ في 30 جانفي 2019

و بعد، تبعاً لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول تقدم إنجاز البرنامج الاستثماري السنوي 2018 ببلدية فرنانة أشرف بإفادتكم بما يلي:

I/ المشاريع الجديدة لسنة 2018:

1/ مشاريع ذات صبغة محلية ومتواصلة لسنة 2018:

* التوسيع العمومي بكلفة 215 أ.د: تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع بتاريخ 2018/11/07 في انتظار المصادقة عليها من قبل STEG لإعداد ملف طلب العروض.

* تهيئة طرقات بكلفة 384 أ.د: تم فتح العروض الفنية والمالية بتاريخ 2019/02/01 و تم اختيار العرض المناسب ولا يزال الملف في مرحلة التأشير عليه من قبل المراقب الجهوي للمصاريف العمومية .

* افتاء آلة ضاغطة بكلفة 170,000 أ.د: تم تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي 2018 خلال جلسة المجلس البلدي بتاريخ 2018/09/13 وذلك بتجميع الشراءات وتغيير نوعية المقتنيات بخصوص افتاء معدات نظافة وطرقات بكلفة 326 أ.د كما يلي: 2 lèves conteneurs- 120 conteneurs poubelles – vide fosse – 2 tracteurs avec cabines

هذا وقد تم اجراء عملية طلب العروض بخصوص هذه المقتنيات خلال سنة 2018 واختيار العرض المناسب في انتظار مصادقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على تقرير فرز العروض لإتمام بقية مراحل الملف.

* افتاء حاويات نظافة بكلفة 30,000 أ.د:

تم تجميع الشراءات تبعاً لللاحظات المشار إليها بعنصر مشروع افتاء آلة ضاغطة البالغة كلفتها 170 أ.د.

* افتاء سيارة رباعية الدفع 70,000 أ.د:

تم اجراء طلب عروض للمرة الاولى بتاريخ 2018/07/03 وقد تم شارك عدد 05 عارضين حيث لم يرد على الادارة أي عرض وسيتم الترفيع في اعتماد التمويل الذاتي لإعلان استشارة للمرة الثانية .

* افتاء سيارة رباعية الدفع 70,000 أ.د:

ملحوظة تفسيرية

حول تقدّم إنجاز البرنامج السنوي 2018

الموضوع: تقرير حول تقدّم إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

المرجع: مكتوبكم عدد 0258 المؤرخ في 30 جانفي 2019

و بعدهاً تبعاً لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول تقدّم إنجاز البرنامج الاستثماري السنوي 2018 ببلدية فرنانة أشرف بإفادتكم بما يلي:

I/المشاريع الجديدة لسنة 2018:

1/ مشاريع ذات صبغة محلية ومتواصلة لسنة 2018:

* التنوير العمومي بكلفة 215 أ.د: تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع بتاريخ 2018/11/07 في انتظار المصادقة عليها من قبل STEG لإعداد ملف طلب العروض.

* تهيئة طرقات بكلفة 384 أ.د: تم فتح العروض الفنية والمالية بتاريخ 2019/02/01 و تم اختيار العرض المناسب ولا يزال الملف في مرحلة التأشير عليه من قبل المراقب الجهو^يللمصاريف العمومية.

* اقتناء آلة ضاغطة بكلفة 170,000 أ.د: تم تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي 2018 خلال جلسة المجلس البلدي بتاريخ 2018/09/13 وذلك بتجميع الشراءات وتغيير نوعية المقتنيات بخصوص اقتناء معدات نظافة وطرقات بكلفة 326 أ.د كما يلي:

2 lèves conteneurs - 120 conteneurs poubelles - vide fosse - 2 tracteurs avec cabines
هذا وقد تم اجراء عملية طلب العروض بخصوص هذه المقتنيات خلال سنة 2018 واختيار العرض المناسب في انتظار مصادقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على تقرير فرز العروض لإتمام بقية مراحل الملف.

* اقتناء حاويات نظافة بكلفة 30,000 أ.د:

تم تجميع الشراءات تبعاً للملاحظات المشار إليها بعنصر مشروع اقتناء آلية ضاغطة البالغة كلفتها 170 أ.د.

* اقتناء سيارة رباعية الدفع 70,000 أ.د:

تم اجراء طلب عروض للمرة الاولى بتاريخ 2018/07/03 وقد تم شارك عدد 05 عارضين حيث لم يرد على الادارة أي عرض وسيتم الترفع في اعتماد التمويل الذاتي لإعلان استشارة للمرة الثانية.

* اقتناء سيارة رباعية الدفع 70,000 أ.د:

تم اجراء طلب عروض للمرة الاولى بتاريخ 03/07/2018 وقد تم شارك عدد 05 عارضين حيث لم يرد على الادارة اي عرض وسيتم الترفع في اعتماد التمويل الذاتي لإعلان استشارة للمرة الثانية.
* اقتناء معدات اعلامية 20,000 أ.د:

بصدد تحديد الحاجيات من قبل المجلس البلدي والتي تتماشى مع المنظومات المركزية بالبلديات، لإعلان استشارة في الغرض.
* تركيز موقع واب ديناميكي 12,000 أ.د:

سيتم عرض تركيز الموقع على أنظار المجلس البلدي لتمكن البلدية من إنجاز الموقع المذكور بقدر اتها الذاتية وتحويل الاعتماد المقدر بـ: 12 أ.د، لفائدة مشروع آخر.

* اقتناء معدات تدفئة 4,000 أ.د:

من أولويات البلدية تم التركيز من قبل البلدية على إنجاز مشاريع القرب لفائدة المواطنين الشيء الذي أثر على مستوى تنفيذ المشاريع الأكاديمية ، هذا وإن البلدية ساعية لإنجاز ملفاتها قبل موعد سنة 2019.

* أشغال تعهد وصيانة عمارة البلدية 16,000 أ.د:

تم إعداد قائمة تقديرية في الغرض خلال شهر فبراير 2019 وقد قدرت الكلفة بـ: 59000 د وبذلك قررت البلدية الترفع في الاعتماد للتمكن من إنجاز الأشغال الضرورية التي تتطلبها البناء بالتنسيق مع مصالح التجهيز بالجهة

2/ البرامج الوطنية لسنة 2017 :

* تهذيب حي بني مازن بكلفة 945,520 أ.د:

على إثر اختيار المقاول المكلف بإنجاز بناء على عرضه المقدر بـ: 794000 د تم إعداد المثال التنفيذي للمشروع خلال شهر فبراير 2019 وهو في مرحلة مراجعته من قبل مصالح الادارة الجهوية لوكالة التهذيب والتجديد العماني .

II/المشاريع المتواصلة في طور الانجاز من السنوات الفارطة:

1/مشاريع ذات صبغة محلية لسنة 2017 متواصلة وفي طور الانجاز:

* التأهيل العمومي بكلفة 140,379 أ.د:

تم إنجاز الأشغال بتاريخ 30/11/2018 ولا يزال الملف في مرحلة القبول النهائي للأشغال.

2/مشاريع ذات صبغة محلية لسنة 2016 متواصلة وفي طور الانجاز:

* تهيئة قصر البلدية بكلفة 247,037 أ.د:

بلغت نسبة الإنجاز 75% في انتظار اتمام القسط الثاني للبنية للقيام بعملية القبول النهائي .

* تعبيد الطرقات بكلفة 155,430 أ.د:

انتهت الأشغال بتاريخ 19/05/2018 وتم القبول النهائي لها بتاريخ 10/07/2018

3/مشاريع ذات صبغة محلية لسنة 2015 وما قبل متواصلة وفي طور الانجاز:

* تهيئة طرق لسنة 2013 بكلفة 455,278 أ.د:

بصدد مراجعة الختم النهائي من قبل الادارة الجهوية للتجهيز لخلاص المقاول في بقية مستحقاته.

*تهيئة طرقات لسنة 2015 بتكلفة 100,000 أ.د :

نظراً للتخلص المقاول عن عملية القبول بعد رفع التحفظات سيتم اجراء قبول الاشغال بصفة احادية قبل موافى سنة 2019.

*تهيئة المستودع البلدى لسنة 2013 بتكلفة 162,500 أ.د :

تم إجراء القبول النهائي بتاريخ 2017/12/7 وذلك على اثر رفع التحفظات المطلوبة من المقاول ولا يزال الملف في مرحلة اعداد كشف خلاص نهائى لخلاص المقاول.

و السـ لام.مـ

رئيس البلدية

رئيس بلدية فرنانة

المنورى المشرقى



إلى السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة

الجماعات المحلية

الموضوع: تقرير تقدم تنفيذ المساعدات الموظفة للسنة المنقضية (SQD n-1)

المرجع: مكتوبكم عدد 0109 المؤرخ في 03 جانفي 2018

وبعد، تباعاً لكم بكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول تقدم إنجاز البرنامج الاستثماري السنوي 2017 ببلدية فرنانة أشرف بإفادتكم بما يلي:

1- معطيات عامة بخصوص البلدية:

- أ - إسم البلدية: فرنانة
- ب - الموقع الجغرافي للبلدية: الشمال الغربي للبلاد التونسية بين عين دراهم وجندوبة
- ج - عدد السكان بالبلدية: 7500

2- معطيات بخصوص الحي الشعبي المعنى:

- أ - وصف الحي المعنى بالتدخل: حي بني مازن هو حي مقام على قطعة أرض ذات منحدر خفيف ومنجز بطريقة غير منتظمة مقارنة بما تقتضيه مجلة التهيئة الترابية والتعهير مما يؤثر على المقاييس الأساسية للطرق داخل مناطق العمران.
- ب - الموقع الجغرافي للحي بالبلدية: منتهى جنوب حدود بلدية فرنانة الحالية
- ج - عدد السكان بالحي المعنى: 470
- ت - النسبة المئوية لسكان الحي من سكان البلدية: 6,27%

3- معطيات بخصوص كل حي معنى بالتدخل، خلال مرحلة البرمجة:

- أ - وصف الحي المعنى بالتدخل: حي بني مازن هو حي مقام على قطعة أرض ذات منحدر خفيف ومنجز بطريقة غير منتظمة مقارنة بما تقتضيه مجلة التهيئة الترابية والتعهير مما يؤثر على المقاييس الأساسية للطرق داخل مناطق العمران.
- ب - المبلغ المالي المخصص للمشروع: 950000 دينارا باعتبار الدراسات
- ت - الخطة التمويلية للمشروع بما فيها المساعدة الموظفة:
مساعدة موظفة : 950000 دينارا باعتبار الدراسات
- ث - رزنامة الانجاز المبرمجة: 2018
- ج - عدد سكان الحي المتوقع انتفاعهم بالمشروع: 470

ح - الصنف البيئي والاجتماعي للمشروع (صنف B أو C)، مع الاشارة الى أن الصنف غير قابل للتمويل: A

4- معطيات بخصوص كل حي معنى بالتدخل، خلال مرحلة الاعداد:

أ - تاريخ إيداع الدراسة الاولية للمشروع لدى الصندوق: 13 ديسمبر 2016

ب - مبلغ المساعدة الموظفة المخصصة للمشروع والتي تم اعلام البلدية بها إثر جلسة اللجنة الوزارية (31 جويلية n-2) : 950.000 د

ت - تاريخ الجلسة العمومية الخاصة بالحي مع ذكر أهم نتائجها: 2016/12/06

ج - ذكر الاجراءات البيئية والاجتماعية التي تم إقرارها: تم تصنيف المشروع من صنف C

ج - تاريخ موافقة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع: 2017/06/17

ح - الطرق المعتمدة للمنافسة وإسناد الصفقات (التواريخ والإجراءات): طلب عروض

خ - نتائج الاعلان عن المنافسة (أسماء المقاولات التي تم اختيارها ومبالغ الصفقات):

المقاول : S.IBS

المبلغ: 794000 د

د - مبلغ المساعدة الموظفة المبرمجة لفائدة المشروع ببرنامج الاستثمار السنوي للسنة

المنقضية (1- n) : 937,830 د

ذ - مبلغ المساعدة الموظفة المعلن عليه بتاريخ 31 جانفي (n-1) أو 15 فيفري (n-1) : 937,830 د

5 - معطيات بخصوص كل حي معنى بالتدخل، خلال مرحلة الانجاز:

أ - المبلغ الذي تم إعطاء الاذن بدفعه بعنوان المشروع خلال السنة المنقضية (1- n) : لم يشرع المقاول في الانجاز الى حد الآن.

ب - المبلغ الذي تم تحويله من طرف الصندوق لفائدة البلدية بعنوان المشروع والذي تم دفعه للمقاولات الموكول لها تنفيذ المشروع خلال السنة المنقضية (1- n) : /

ت - وصف تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير أو ارتفاع كلفة المشروع ان و جدا مع ذكر الرزنامة الجديدة لإنجاز و/أو خطة التمويل الجديدة:/

ث - وصف إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات ان وجدت: /

ج - عدد السكان المنتفعين فعليا بالمشروع: /

ح - النسبة المئوية للنساء المنتفعات فعليا بالمشروع على مستوى البلدية: /

خ - طول الطرقات البلدية المبرمجة بالمنطقة البلدية: /

د - طول الطرقات البلدية المعبدة: /

ذ - طول الطرقات البلدية المبرمجة بالمنطقة البلدية داخل الحي المعنى: /

ر - طول الطرقات البلدية المعبدة بالحي قبل المشروع: /

ز - طول الطرقات التي تم تعييدها بالحي في إطار المشروع: /

رئيس النيابة الخصوصية

رئيس بلدية فرنانة

وري المشرقي

