

فرناتة في: 2 1 جويلية 2018

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية فرناتة

ع 1381 دد

ق ف / 4 ن ث

جدول الأوراق الموجزة

إلى

السيد: رئيس الفرع الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

3 نصح الهاجي الأفرقي 9000 بأجرة

الملاحظات	عددتها	بيان محتوى الأوراق
توجه إليكم بعد إجراء اللازم .	01	تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الثانية من سنة 2018:
	01	- fiche de projet en préparation.
	01	- fiche de projet en cour de mise en oeuvre.
	01	- synthèses des traitements des plaintes
	03	

رئيس البلدية

رئيس بلدية فرناتة
النوري المشرفي



d/Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitements des plaintes

Nom de la commune :FERNANA	
Nom du point focal :Hizaoui CHokri	
Trimestre 2 ^{ème} trimestre(2018)	
Nombre des plaintes enregistrées au cours de la periode :	6
Résumé synthétique du type des plaintes :	(Dérangements des voisins+propreté)(4) + paiment de l'entrepreneur (2)
Nombres des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	5
Nombres des plaintes non - traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	1 (traitement du plainte)

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau 4 : Tableau de synthèse trimestriel du traitements des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre des plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL. enregistrées au cours de la periode :	Aucune plaintes
Résumé synthétique du type des plaintes :	Aucune plaintes
Nombres des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Aucune plaintes
Nombres des plaintes non - traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Aucune plaintes

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisés
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d' actions correctives cloturées
- Nombre de plaintes recues
- Nombres de plaites traitées

- Difficultés rencontrées
- Coutts induits

e)Dossiers annexes

- Dossiers photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

رئيس البلدية

رئيس بلدية فرنانة

النسوري الهادي



REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPMENT URBAIN ET DE GOUVERNANCE LOCALE

FICHE DE SUIVI TRIMESTRIEL E & S DES POINTS FOCALUX LOCAUX

PROJET EN PREPARATION

Commune : fernana

Periode (trimestre):2 ème trimestre du 01/04/2018 au 30/06/2018

a/ Mémoire descriptif ,explicatif et justification :

Description de l'état global d'avance mentale chaque action (PGES ,Consultation publique ...) des resultats obtenus,de la conformite au MT et MOP,et inclure des exemples de justificatifs en annexe (liste de verification ,liste des bureaux d'études ou consultants recrutes ,PV de reunions,photos,etc..)

b/Détails par projet :

N°	Projet	catégorie		Etudes Environnementale			Consultation publique		Action :Assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de Personnes affectés par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validité															
1	Amenagement des voiries 2016		x			x		x		x		x		x		x		x		Les travaux sont achevés dès juin 2018.
2	Rehabilitation de quartier bri mezen 2017		x			x		x		x		x		x		x		x		L'arru à lancé un appel d'offre le 03/07/2018 . Le dernier délai de reception des offres fixé le 01/08/2018.
3	Eclairage public 2017		x			x		X		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape d'exécution des travaux.
4	Locaux de commerce 2016		x			x		x		x		x		x		x		x		L'entrepreneur a commencé les travaux le 26/10/2017 et le niveau d'exécution de 35%.
<p>Remarque : D'après l'expertise du 13/03/2017 le bureau de controle a demandé de l'administration la démolition et la reprise totale du batiment ,selon les règles de l'art. la commune de fernana a décidé suivant leur P.V du conseil de la delegation spéciale de reporter le programme de reconstruction de nouveau abattoir usqu'au l'acquisition de nouveau terrain convenable aménagé et hors agglomeration urbain suivant le l'ordre N°260 Daté le 01mars 2010 relatif à l'approbation du plan directeur des abattoirs.</p>																				
5	Palai de la municipalité 2016		x			x		x		x		x		x		x		x		Les travaux commencé le 19/03/2018 et le niveau d'exécution de 30%.
6	Eclairage public 2018		x			x		X		x		x		x		x		x		Le dossier est à l'étape de l'étude APS .
7	Amenagement des voiries 2018		x			x		X		x		x		x		x		x		Le dossier est à l'étape de l'étude APS .

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES ,CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux ,indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées,les risques d'accidents environnementaux majeurs,mentionner les blocages ,mesures de déplacements de personnes s'ils y a lieu,....)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de preparation (par categorie) : 07
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 07
 Nb de consultation publiques réalisées : 0
 Nb de PGES valides : 0

c) Aspects fonciers
pour chaque projet :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles ,mode d'acquisition et information							
Parcelle n°	Statu juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Informations sur les ayants droits/et ou propriétaires	date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	-

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Modes d'acquisition ,information et montant						
Parcelle n°	Statu juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Informations sur les ayants droits/et ou propriétaires	date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	-	-	-	-	-	Montant Total	Montant Total	-	-

Formulaire à remplir en cas d'expropriation :

Description des parcelles				Informations sur les ayants droits et montant						
Parcelle n°	statujuridique	Surface en m2	utilisation	Type d'acte	Informations sur les ayants droits /et ou bpropriétaires	date	Montant provisionnel	Montant provisionnel	date	observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant Total	Montant Total	-	-

□ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire :

Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Duré d'occupation	Type de cloture pratiquée	Non d'ayants droit	statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant recu	Date de reception	observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant Total	Montant Total	-	-	-

رئيس البلدية

وقيس بلدية فرنانة
النسوري الشورقي



**PROJET DE DEVELOPPMENT URBAIN ET DE GOUVERNANCE LOCALE
FICHE DE SUIVI TRIMESTRIEL E & S DES POINTS FOCALX LOCAUX**

PROJET EN COURS DE MISE EN OEUVRE

Commune de fernana

Periode (trimestre):2 ème trimestre du 01/04/2018 au 30/06/2018

a/ mémoire descriptif ,explicatif et justification :

Description de l'état global d'avancement de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation ,des résultats obtenus,de la conformité ou PGES et CGEAC,les anomalies identifiés ,la nature des mesures prises et des actions correctives engagées ,l'avancement de la mise en oeuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (consultants recrutés pour le suivi ,PV de reception ,lettres ,PV de réunions,photos ,etc..)

**PROJET DE DEVELOPPMENT URBAIN ET DE GOUVERNANCE LOCALE
FICHE DE SUIVI TRIMESTRIEL E & S DES POINTS FOCALX LOCAUX**

PROJET EN COURS DE MISE EN OEUVRE

Commune de fernana

Periode (trimestre):2 ème trimestre du 01/04/2018 au 30/06/2018

a/ mémoire descriptif ,explicatif et justification :

Description de l'état global d'avancement de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation ,des résultats obtenus,de la conformité ou PGES et CGEAC,les anomalies identifiés ,la nature des mesures prises et des actions correctives engagées ,l'avancement de la mise en oeuvre des mesures correctives antérieurs et inclure des exemples de justificatifs en annexe (consultants recrutés pour le suivi ,PV de reception ,lettres ,PV de réunions,photos ,etc..)

c/Détail des mesures de suivi de mise en oeuvre et des mesures correctives par projet :

Phase travaux :

N°	Projet	Catégorie		Mise en oeuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC)	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagés
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		Oui	Non		
				Oui	Non	Oui	Non				
1	Aménagement des voiries	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
2	Locaux de commerce	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
3	Palai de la municipalité	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
4	Eclairage public	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-

(*) préciser si c'est mentionné sur le P.V de reception

Phase d'exploitation et maintenance :

N°	Projet	Catégorie		Mise en oeuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les (PGES/CGEAC)		Non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions corrective engagés
		A	B	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		Oui	Non	
				Oui	Non	Oui	Non			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) préciser si c'est mentionné sur le P.V de reception (*) préciser si c'est mentionné sur le P.V de reception