

22 جويلية 2019

فرنانة في:

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية فرنانة

ع 1014 دد

ق ف / 4 ن ث

جدول الأوراق الموجبة

إلى

السيد: رئيس الفرع الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

3 نهج الواحي الأفريقي 9000 بلجة

الملاحظات	عددتها	بيان محتوى الأوراق
توجه إليكم بعد إجراء اللازم .	01 01 01	تقارير المتابعة الدورية للثلاثية الثانية من سنة 2019: - fiche de projet en préparation. - fiche de projet en cour de mise en œuvre. - synthèses des traitements des plaintes.
	03	

رئيس البلدية

رئيس بلدية فرنانة

النوري المشرقي



REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROJET DE DEVELOPPENT URBAIN ET DE GOUVERNANCE LOCALE

FICHE DE SUIVI TRIMESTRIEL E & S DES POINTS FOCaux LOCAUX

PROJET EN PREPARATION

Commune : fernana

Période (trimestre):2 ème trimestre du 01/04/2019 au 30/06/2019

a/ Mémoire descriptif ,explicatif et justification :

Description de l'état global d'avance mentale chaque action (PGES ,Consultation publique ...) des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (liste de vérification ,liste des bureaux d'études ou consultants recrutes ,PV de reunions,photos,etc..)

b/Détails par projet :

N°	Projet	catégorie		Etudes Environnementale			Consultation publique		Action : Assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de Personnes affectés par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Cout de l'action	
				provisoire	validité															
1	Aménagement des voiries 2016		x			x		x		x		x		x		x		x		
2	Réhabilitation de quartier béni Mezen 2017		x			x		x		x		x		x		x		x		Les travaux sont achevés dès juin 2018.
3	Eclairage public 2017		x			x		X		x		x		x		x		x		Les travaux commencé le moi de février 2019.
4	Locaux de commerce 2016		x			x		x		x		x		x		x		x		La réception provisoire est réalisé le 26/02/2019.
5	Palais de la municipalité 2016		x			x		x		x		x		x		x		x		L'entrepreneur a commencé les travaux le 26/10/2017 et le niveau d'exécution de 46%.
6	Eclairage public 2018		x			x		X		x		x		x		x		x		Les travaux commencé le 19/03/2018 et le niveau d'exécution de 96%.
7	Aménagement des voiries 2018		x			x		X		x		x		x		x		x		Le dossier est à l'étape d'approbation du STEG de dossier de l'APD.
8	Eclairage public 2019		x			x		X		x		x		x		x		x		Le projet à l'étape de préparation de marché et signature des parties contractantes.
9	Aménagement des voiries 2019		x			x		X		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape de désignation de bureau d'étude
10	Aménagement de marché 2019		x			x		x		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape de désignation de bureau d'étude
11	Aménagement du jardin essaada 2019		x			x		x		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape de désignation de bureau d'étude
12	Entretien d'immeuble de la municipalité		x			x		x		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape d'étude

10	Aménagement de marché 2019		x			x		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape de désignation de bureau d'étude
11	Aménagement du jardin essaada 2019		x			x		x		x		x		x		x		-
12	Entretien d'immeuble de la municipalité		x			x		x		x		x		x		x		Le projet est à l'étape d'étude

(*) Préciser si les mesures environnementales (PGES ,CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux ,indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques des accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages ,mesures de déplacements de personnes s'ils y a lieu,....)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) :06

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 06

Nb de consultation publiques réalisées : 0.

Nb de PGES valides : 0

c)Aspects fonciers

pour chaque projet :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles ,mode d'acquisition et information							
Parcelle n°	Statujuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Informations sur les ayants droits/et ou propriétaires	date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	-

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Modes d'acquisition ,information et montant						
Parcelle n°	Statujuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Informations sur les ayants droits/et ou propriétaires	date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	-	-	-	-	-	Montant Total	Montant Total	-	-

Formulaire à remplir en cas d'expropriation :

Description des parcelles				Informations sur les ayants droits et montant						
Parcelle n°	statu juridique	Surface en m2	utilisation	Type d'acte	Informations sur les ayants droits /et ou propriétaires	date	Montant provisionnel	Montant provisionnel	date	observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant Total	Montant Total	-	-

□ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire :

Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Duré d'occupation	Type de cloture pratiquée	Non d'ayants droit	statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de reception	observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	-	Total surface	-	-	-	-	Montant Total	Montant Total	-	-	-

رئيس البلدية

رئيس بلدية فرنانة
النوري المشرقي



**PROJET DE DEVELOPPENT URBAIN ET DE GOUVERNANCE LOCALE
FICHE DE SUIVI TRIMESTRIEL E & S DES POINTS FOCALX LOCAUX**

PROJET EN COURS DE MISE EN OEUVRE

Commune de fernana

Période (trimestre):2 ème trimestre du 01/04/2019 au 30/06/2019

a/ mémoire descriptif, explicatif et justification :

Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation ,des résultats obtenus, de la conformité ou PGES et CGEAC, les anomalies identifiés ,la nature des mesures prises et des actions correctives engagées ,l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieurs et inclure des exemples de justificatifs en annexe (consultants recrutés pour le suivi ,PV de réception ,lettres ,PV de réunions, photos ,etc..)

b/Présentation de tous les projets réalisés (en cours de travaux) pendant la période .

N°	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	Actualisé	Dotation Non affecté	Dotation affecté	Autres à préciser		Conception	Travaux	Exploitation
1	Aménagement des voiries 2016	144.000,000	155.429,000	144.000,000	-	11.429,000	- cité de Centre ville - cité el erttiah	-	-	X
2	Réhabilitation de quartier béni Mezen 2017	950.000,000	-	-	937.830,000	-	Cité béni Mezen	-	X	-
3	Eclairage public 2017	144.000,000	140.378,404	144.000,000	-	-	- cité el erttiah - Cité el intilak - cité de 14 janvier 2011	-	-	X
4	Locaux de commerce	961.000,000	849.308,000	-	849.308,000	-	- cité de Centre ville	-	X	-
5	Palais de la municipalité	321.000,000	247.036,385	-	-	247.036,385	- cité de Centre ville	-	-	X
6	Aménagement des voiries 2018	384.000,000	364.799,855	262.000,000	-	102.799,855	- Rue de Caire -cité ELJOIZ - cité ELBASATINE	-	X	-

c/Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :

Phase travaux :

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC)	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagés
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		Oui	Non		
				Oui	Non	Oui	Non				
1	Locaux de commerce	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
2	Palais de la municipalité	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
3	Eclairage public	-	X	-	X	-	X	X	-	-	-
4	Réhabilitation de quartier béni Mezen 2017	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-
5	Aménagement des voiries 2016	-	X	-	X	-	X	X	-	-	-
6	Aménagement des voiries 2018	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-

(*) Préciser si c'est mentionné sur le P.V de réception

Phase d'exploitation et maintenance :

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les (PGES/CGEAC)	Non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions corrective engagés
		A	B	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				Oui	Non	Oui	Non		

(*) préciser si c'est mentionné sur le P.V de réception (*) préciser si c'est mentionné sur le P.V de réception

d/Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3 : Tableau de synthèse trimestriel des traitements des plaintes

Nom de la commune : FERNANA Nom du point focal : Hizaoui CHokri Trimestre 2 ^{ème} trimestre(2019)	
Nombre des plaintes enregistrées au cours de la période :	14
Résumé synthétique du type des plaintes :	Dérangements des voisins(6) propreté+assainissement (2) Demande d'aménagement des voiries (1)
Nombres des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Demande de l'eau potable + électricité(4) Domage et intérêt (1)
Nombres des plaintes non - traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	02 (traitement des plaintes)

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau 4 : Tableau de synthèse trimestriel des traitements des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre des plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL. enregistrées au cours du période :	Aucunes plaintes
Résumé synthétique du type des plaintes :	Aucunes plaintes
Nombres des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Aucunes plaintes
Nombres des plaintes non - traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Aucunes plaintes

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisés
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées

- Nombre de plaintes reçues
- Nombres de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits
- e)Dossiers annexes
 - Dossiers photos
 - Résultats d'analyses
 - PV de réunions et de consultations

رئيس البلدية

رئيس بلدية فرنانة
النوري المشرقي

